



Dodávateľ: IČO: 43989268 AVA-stav, s.r.o.		FAKTÚRA č. 202100385				
Puškinova 700/90 924 01 Galanta Výpis z Obchodného registra Okresný súd Trnava, odd. Sro, vložka č. 21431/T DIČ: 2022539596 IČ DPH: SK2022539596 Peňažný ústav: UniCredit Bank Slovakia, a.s. Číslo účtu/kód: 1138801008/1111 IBAN/SWIFT: SK8411110000001138801008 / UNCRSKBX		Konštantný symbol: 0308				
Stredisko: 239 Zákazka: 19/239/1		Odberateľ: IČO: 50116011 Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo				
Objednané dňa: Dodací list č.:		Vydrany 71 93016 Vydrany Tel.: Fax: DIČ: 2120181030 IČ DPH:				
Forma úhrady: p.p. Spôsob dopravy:		Dátum splatnosti: 21.08.2021 Dátum vyhotovenia: 22.06.2021 Daňová povinnosť: 22.06.2021 Dátum dodania: 22.06.2021				
Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ %DPH	DPH MJ	Zl'ava	Celkom
v zmysle Zmluvy o dielo č. 001/ZOK/2019 zo dňa 10.12.2019 a priloženého súpisu vykonaných prác na stavbe: "Kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo"						
		1,000	1 393 261,15 20%	278 652,23		1 671 913,38
				Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%				1393261,15	278652,23	1671913,38
Súčet				1393261,15	278652,23	1671913,38
					Celkom	1 671 913,38
					Zadržné 10 %	- 139 326,12
					K úhrade	1 532 587,26
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.						
<p>SÚHLASÍM S PREPLATENÍM FAKTÚRY DŇA: 29.06.2021</p>						
 						
Vystavil: Ranostajová Erika		E-mail: ucto@avastav.sk				
Telefón: 0914336180 Fax:						

ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Obdobie: k 22.6.2021

Číslo faktúry:
Počet príloh: 1

ZHOTOVITEĽ

AVA-STAV s.r.o.,
sídlo: Puškinova 700/90
Galanta
924 01

IČO: 43 989 268
DIČ: 20 22 53 95 96

OBJEDNÁVATEĽ

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo
sídlo: Vydrany 71
Vydrany
930 16

IČO: 50 116 011
DIČ: 21 20 18 10 30

Stavba: Kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo
Objekt:
JKSO:
Miesto: Vydrany - Veľké Blahovo


ÚDAJE

1.	Celkový náklad z rozpočtu bez DPH	8 976 000,00		
		do začiatku fakt. mesiaca	fakturovaný mesiac	do konca fakt. mesiaca
2.	Stavebné práce CÚ ponuka	5 479 558,96	1 393 261,15	6 872 820,11
3.	DPH	1 095 911,79	20 % 278 652,23	1 374 564,02
4.	Celkom (2+3)	6 575 470,75	1 671 913,38	8 247 384,13

VYHLÁSENIE


Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Za zhotoviteľa:



podpis

Za objednávateľa:



podpis

V Galante

Dátum: 22.6.2021

SÚHRNNÝ LIST ČERPANIA

Kód: 190110-B

Stavba: KANALIZÁCIA VYDRANY - VEĽKÉ BLAHOVO

JKSO:
Miesto: Vydrany / Veľké Blahovo

KS:
Dátum: 22.6.2021

Objednávateľ:
Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
AVA-stav, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. BOTTLIK

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **1 393 261,15**

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	1 393 261,15	278 652,23

Cena s DPH	v	EUR	1 671 913,38
-------------------	----------	------------	---------------------

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV ČERPANIA

Kód: 190110-B

Stavba: KANALIZÁCIA VYDRANY - VEĽKÉ BLAHOVO

Miesto: Vydrany / Veľké Blahovo

Dátum: 22.06.2021

Objednávateľ: Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

Projektant:

Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. BOTTLIK

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		1 393 261,15	1 671 913,38
A	VYDRANY	433 921,42	520 705,70
A-01	Kanalizačné čerpace stanice	324 332,03	389 198,44
A-02	Kanalizačné stoky a odbočky	0,00	0,00
A-03	Kanalizačné výtlačné potrubie	57 781,02	69 337,22
A-04	Ostatné náklady	51 808,37	62 170,04
B	VEĽKÉ BLAHOVO	959 339,73	1 151 207,68
B-01	Kanalizačné čerpace stanice	324 509,64	389 411,57
B-02	Kanalizačné stoky a odbočky	540 337,43	648 404,92
B-03	Kanalizačné výtlačné potrubia	47 155,66	56 586,79
B-04	Ostatné náklady	47 337,00	56 804,40

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ

Stavba:
KANALIZÁCIA VYDRANY - VEĽKÉ BLAHOVO
Objekt:
A - VYDRANY
Časť:

A-01 - Kanalizačné čerpace stanice

JKSO:
Miesto: Vydrany / Veľké Blahovo
Objednávateľ:
Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo
Zhotoviteľ:
AVA-stav, s.r.o.
Projektant:
Spracovateľ:
Ing. BOTTLIK
Poznámka:

KS:
Dátum: 22.06.2021
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH **324 332,03**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	324 332,03	20,00%	64 866,41

Cena s DPH **389 198,44**
v EUR

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁC

Stavba: KANALIZÁCIA VYDRANY - VEĽKÉ BLAHOVO

Objekt: A - VYDRANY

Časť: **A-01 - Kanalizačné čerpacie stanice**

Miesto: Vydrany / Veľké Blahovo

Dátum: 22.06.2021

Objednávateľ: Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

Projektant:

Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. BOTTLIK

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

324 332,03

HSV - Práce a dodávky HSV	29 468,52
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	3 692,57
8 - Rúrové vedenie	11 180,80
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	12 583,55
99 - Presun hmôt HSV	2 011,60
PSV - Práce a dodávky PSV	44 297,88
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	41 580,82
783 - Dokončovacie práce - nátery	2 717,06
M - Práce a dodávky M	250 565,63
21-M - Elektromontáže	20 633,93
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení	76 582,80
23-M - Montáže potrubia	29 002,82
35-M - Montáž čerpadiel, kompr. a vodoh. zar.	124 346,08

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁC

Stavba: KANALIZÁCIA VYDRANY - VEĽKÉ BLAHOVO

Objekt: A - VYDRANY

Časť: **A-01 - Kanalizačné čerpace stanice**

Miesto: Vydrany / Veľké Blahovo
 Objednávateľ: Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo
 Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.

Datum: 22.06.2021

Projektant:
 Spracovateľ: Ing. BOTTLIK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

324 332,03

D HSV Práce a dodávky HSV

29 468,52

D 1 Zemné práce

D 1 Zemné práce								0,00
1	K	115001101	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	0,000	9,15	0,00	
2	K	115101201	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	0,000	4,64	0,00	
3	K	133201101	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	0,000	33,68	0,00	
4	K	133201109	Hĺbenie šachiet zapažených i nezapažených. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	0,000	4,64	0,00	
5	K	162601101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 4000 m	m3	0,000	4,47	0,00	
6	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	0,000	5,41	0,00	
7	K	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	0,000	1,09	0,00	
8	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	0,000	1,79	0,00	

D 2 Zakladanie

0,00

9	K	243311112	Výplň na dne vodárenskej studne z betónu vodostavebného tr. V4-C 25/30	m3	0,000	110,08	0,00
10	K	278231111	Tehlová podmurovka elektrickej rozvodnej skrine plochy do 2m2	m3	0,000	369,98	0,00

D 4 Vodorovné konštrukcie

3 692,57

11	K	411321313	Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 16/20	m3	21,000	116,27	2 441,67
12	K	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	70,000	12,67	886,90
13	K	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	70,000	5,20	364,00

D 8 Rúrové vedenie

11 180,80

14	K	824621111	Montáž potrubia z rúr železobetónových v sklone do 20 % tesnených gumovým krúžkom DN 2200	m	0,000	321,47	0,00
15	M	5922270600	Rúra železobetónová pre splaškové odpadné vody TZB-Q 220/200	ks	0,000	1 305,64	0,00
16	K	857242121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	14,000	24,62	344,68
17	M	5525568000	Koleno liatinové prírubové D 80mm	ks	14,000	44,80	627,20
18	K	857244121	Montáž liatin. tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	7,000	29,18	204,26
19	M	5525531000	Tvarovka liatinová prírubová s prírubovou odbočkou D 80/80	ks	7,000	55,19	386,33
20	K	857262121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	19,600	26,71	523,52
21	M	5525216200	Rúra liatinová tlaková prírubová D 100 dĺžky 1000 mm	ks	7,000	114,79	803,53
22	M	5525556400	Prechod liatinový prírubový D 100/80 mm	ks	7,000	50,58	354,06
23	M	5525558200	Prechod liatinový prírubový D 150/100 mm	ks	2,000	56,03	112,06
24	K	891241221	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 80	ks	14,000	18,03	252,42
25	M	4222370600	Posúvač S 15-111-610 P 3, PN 10, D 80 mm	ks	14,000	111,59	1 562,26
26	K	891244121	Montáž vodovodného kompenzátora upchávkového a gumového alebo montážnej vložky DN 80	ks	14,000	15,39	215,46
27	M	4227383600	Montážna vložka M 10-010-616 P2, PN 16, D 80 mm	ks	14,000	179,43	2 512,02
28	K	891245321	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, spätná klapka DN 80	ks	14,000	14,15	198,10
29	M	4228350600	Klapka spätná L 10-117-616 P1, D 80 mm	ks	14,000	220,35	3 084,90
30	K	893342111	Šachta armaturna zo železobetónu so stropom zo železobetónu, pôdorysnej plochy nad 3,50 do 4,50 m2	ks	0,000	3 694,93	0,00
31	K	899101111	Osadenie poklopu liatinového a ocefeového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	0,000	10,68	0,00
32	M	5524214200	Poklop T-600P	ks	0,000	115,42	0,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

12 583,55

33	K	933901111	Skúšky vodotesnosti betónovej nádrže akéhokoľvek druhu a tvaru, s obsahom do 1000 m3	m3	0,000	1,86	0,00
34	M	0821111000	Voda pitná pre obyvateľstvo	m3	0,000	1,20	0,00
35	K	936311111	Zabet. potrub. uložen. v otvor. v dne, v stenách nádrží z bet.V8TO-C16/20 s pl. otvoru do 0,25 m2	m3	4,060	821,67	3 335,98
36	K	952903112	Vyčistenie objektov pri svetlej výške priestoru do3, 5 m čistiarni odpadových vôd, nádrží, kanálov	m2	26,600	2,35	62,51
37	K	952903119	Príplatok k cene za vyčistenie priestoru akejkoľvek v. nad 3, 5 m	m2	26,600	1,04	27,66
38	K	971056009	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stien - železobetónových -0.00019t	cm	320,000	5,37	1 718,40
39	K	971056013	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 140 mm do stien - železobetónových -0.00037t	cm	192,000	6,74	1 294,08
40	K	971056023	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 400 mm do stien - železobetónových -0.00301t	cm	164,000	20,03	3 284,92
41	K	972056010	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 110 mm do stropov - železobetónových -0.00023t	cm	220,000	13,00	2 860,00

D 99 Presun hmôt HSV

2 011,60

42	K	998254011	Presun hmôt pre studne a zachytávanie vody z bet. prostého, želez. alebo montované z dielcov do 50 m	t	100,580	8,04	808,66
43	K	998254096	Prípl. za zväčšený presun do 5000m	t	402,320	2,99	1 202,94

D PSV Práce a dodávky PSV

44 297,88

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové

41 580,82

44	K	767671000	Montáž oddelovacej mreže na vtokové potrubie DN 300				1 043,35
45	M	5534667500	Mreža z nerez na vtokové potrubie DN 300				12 670,07
46	K	767671012	Montáž stropu čerpacej stanice 3000 x 3000 mm				1 239,49

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
47	M	5534667800	Strop kanalizačnej čerpacej stanice 3000 x 3000 mm	ks	0,000	1 973,37	0,00
48	M	5534667000	Rebrík z nerezového materiálu dl. 2,0 m	ks	7,000	596,18	4 173,26
49	M	5534667001	Rebrík z nerezového materiálu dl. 5,5 m	ks	7,000	1 639,51	11 476,57
50	K	767833100	Montáž rebríkov do muríva s bočnicami z profilovej ocele, z rúrok alebo z tenkostenných profilov	m	52,500	31,76	1 667,40
51	K	767910001	Montáž oplotenia - oceľový stĺpik s výškou do 2,0 m	ks	30,000	37,38	1 121,40
52	M	1411536400	Rúrka hladká kruhová bežná bezšvová ozn. STN 11 353.0. vonkajší priemer D 51 mm, hrúbka steny 3,2mm	m	60,000	11,14	668,40
53	K	767910002	Montáž oplotenia - oceľový stĺpik so vzperou s výškou do 2,0 m	ks	30,000	37,38	1 121,40
54	M	1411536400	Rúrka hladká kruhová bežná bezšvová ozn. STN 11 353.0. vonkajší priemer D 51 mm, hrúbka steny 3,2mm	m	144,000	11,14	1 604,16
55	K	767911130	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 do 2,0 m	m	102,000	6,56	669,12
56	M	3133103100	RETIC pletivo UNITA FORTE (zelená) poplastovaný na pozinkovanej oceli: veľkosť oka/priemer drôtu/výška roly/dĺžka roly 50,8/2,50/2,00/25	ks	6,000	196,74	1 180,44
57	K	767920210	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivu do 2 m2	ks	6,000	43,82	262,92
58	M	5534462500	Vráta oceľové 12 90x210	ks	6,000	447,14	2 682,84

D 783 Dokončovacie práce - nátery 2 717,06

59	K	783174531	Nátery oceľ. konštr. polyuretánové farby šedej ľahkých "C", veľmi ľahkých "CC" dvojnás. 3x s email.	m2	88,880	25,09	2 230,00
60	K	783174537	Nátery oceľ. konštr. polyuretánové farby šedej ľahkých "C" alebo veľmi ľahkých "CC" základný	m2	88,880	5,48	487,06

D M Práce a dodávky M 250 565,63

D 21-M Elektromontáže 20 633,93

61	K	210040512	Ukončenie vodičov do 2,5 mm2	ks	60,000	4,57	274,20
62	K	210172208	Montáž poistnej skrine na stĺp	ks	7,000	8,55	59,85
63	K	210190121	Montáž rozvádzača do váhy 50 kg	ks	7,000	30,42	212,94
64	K	210230023	Ukončenie kábla do 1 x 16 mm2	ks	7,000	36,92	258,44
65	M	3410350094	Kábel CYKY 4x6	m	320,000	3,56	1 139,20
66	M	3410350065	NAYY 4x16 RE Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN	m	320,000	3,47	1 110,40
67	M	3450706800	I-Rúrka FXPS 32 čierna	m	48,000	2,79	133,92
68	M	1411105100	Rúrka hladká kruhová bezošvová D 38 mm, hrúbka steny 4,0mm ozn. 11 353.0	m	48,000	7,26	348,48
69	M	3544224200	Územňovací vodič lano FeZn oceľové žiarovo zinkované prierez 35mm2	kg	70,000	5,72	400,40
70	M	3450668030	Svorka pristrojová SP1	ks	70,000	1,06	74,20
71	M	3544231850	Označovací štítok	ks	70,000	1,66	116,20
72	M	2830010630	Výstražná fólia červená	m	320,000	0,30	96,00
73	M	2861381300	Káblové chráničky - HOPE rúrky 50x4,6mm NAV	m	70,000	3,74	261,80
74	M	3570316300	Skríňa poistková PHOO 40 A	ks	10,000	145,87	1 458,70
75	K	460200263	Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 80 cm hbokej, v zemi triedy 3	m	320,000	7,49	2 396,80
76	K	460300201	Pretlačovanie otvorov stroju do D 150 mm so zatiahnutím chráničky, bez výkopu, zášypu a bez šacht, pe	m	36,000	37,87	1 363,32
77	M	1412539100	Rúrka hladká kruhová bezošvová D 89 mm, hrúbka steny 3,6mm ozn. 11 353.0	m	36,000	17,53	631,08
78	K	460560263	Ručný zášyp nezap. káblovej ryhy so zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 80 cm hbokej v zemi tr. 3	m	320,000	3,49	1 116,80
79	K	R položka 1	Revízie správy el. zariadení	ks	7,000	715,42	5 007,94
80	K	R položka	Podružný materiál	ks	7,000	596,18	4 173,26

D 22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení 76 582,80

81	K	220430046	Montáž zariadení ASRTP	ks	7,000	10 940,40	76 582,80
----	---	-----------	------------------------	----	-------	-----------	-----------

D 23-M Montáže potrubia 29 002,82

82	K	230011040	Montáž nerezového potrubia DN 56 x 3 mm	m	168,000	7,40	1 243,20
83	M	1414112600	Rúrka nerezová DN 56 x 3,0 mm	m	168,000	33,37	5 606,16
84	K	230011057	Montáž nerezového potrubia DN 89 x 3,0 mm	m	154,000	9,73	1 498,42
85	M	1414112800	Rúrka nerezová DN 89x3,0 mm	m	154,000	71,22	10 967,88
86	K	230022057	Montáž rúrových dielov prívarovacích DN 89 x 3,00 mm	ks	28,000	20,70	579,60
87	M	3163052900	Oblúk A-3D 90° nerezový DN 89x3,00 mm	ks	28,000	90,57	2 535,96
88	K	230032029	Montáž prírubových spojov do PN 16 DN 80	spoj	28,000	3,16	88,48
89	M	3194620900	Príruba prívarovacia plochá nerezová PN 1,6 Mpa 11375 DN 80	ks	28,000	231,54	6 483,12

D 35-M Montáž čerpadiel, kompr. a vodoh. zar. 124 346,08

90	K	350160001	Montáž ponomého kalového čerpadla značky KONTROLL	ks	14,000	417,33	5 842,62
91	M	4260550004	Čerpadlo kalové ponomé KONTROLL AKC - - komplet	ks	2,000	9 050,07	18 100,14
92	M	4260550024	Čerpadlo kalové ponomé KONTROLL KD - - komplet	ks	5,000	6 689,18	33 445,90
93	M	4260550005	Čerpadlo kalové ponomé KONTROLL AKC-..... - komplet	ks	2,000	8 263,11	16 526,22
94	M	4260550006	Čerpadlo kalové ponomé KONTROLL AKC-..... - komplet	ks	1,000	8 131,95	8 131,95
95	M	4260550007	Čerpadlo kalové ponomé KONTROLL AKC-..... - komplet	ks	3,000	8 131,95	24 395,85
96	M	4260550025	Čerpadlo kalové ponomé KONTROLL KD-..... - komplet	ks	1,000	6 492,44	6 492,44
97	M	4260550026	Čerpadlo kalové ponomé KONTROLL KD-..... - komplet	ks	2,000	5 705,48	11 410,96

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ

Stavba:

KANALIZÁCIA VYDRANY - VEĽKÉ BLAHOVO

Objekt:

A - VYDRANY

Časť:

A-03 - Kanalizačné výtlačné potrubie

JKSO:

Miesto: Vydrany / Veľké Blahovo

Objednávateľ:

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

Zhotoviteľ:

AVA-stav, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. BOTTLIK

Poznámka:

KS:

Dátum: 22.06.2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

57 781,02

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	57 781,02	20,00%	11 556,20

Cena s DPH

v EUR

69 337,22

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ

Stavba: KANALIZÁCIA VYDRANY - VEĽKÉ BLAHOVO

Objekt: A - VYDRANY

Časť: **A-03 - Kanalizačné výtlačné potrubie**

Miesto: Vydrany / Veľké Blahovo

Dátum: 22.06.2021

Objednávateľ: Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

Projektant:

Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. BOTTLIK

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

57 781,02

HSV - Práce a dodávky HSV	57 781,02
1 - Zemné práce	1 746,72
4 - Vodorovné konštrukcie	0,04
5 - Komunikácie	53 078,53
8 - Rúrové vedenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 955,71
99 - Presun hmôt HSV	0,02

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ

Stavba:

KANALIZÁCIA VYDRANY - VEĽKÉ BLAHOVO

Objekt:

A - VYDRANY

Časť:

A-03 - Kanalizačné výtlačné potrubie

Miesto:

Vydrany / Veľké Blahovo

Dátum:

22.06.2021

Objednávateľ:

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

Projektant:

Spracovateľ: Ing. BOTTLIK

Zhotoviteľ:

AVA-stav, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

57 781,02

D HSV Práce a dodávky HSV

57 781,02

D 1 Zemné práce

1 746,72

1	K	113107243	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr.nad 100 do 150 mm, -0.31600t	m2	236,000	2,54	599,44
2	K	113307232	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	236,000	4,86	1 146,96
3	K	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	0,003	11,69	0,04
4	K	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	0,002	9,34	0,02
5	K	120001101	Priplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	0,004	11,40	0,05
6	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	0,004	29,37	0,12
7	K	132201203	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	0,002	9,10	0,02
8	K	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Priplatok k cenám za lepivosť hominy 3	m3	0,001	1,14	0,00
9	K	151831052	Zriadenie paženia a rozopretie stien rýh š. do 2 m, hl. do 6 m pažiacimi boxami STANDARD 3x2,25m (obojsstranné) v hornine stredne tlačivej	m2	0,001	4,72	0,00
10	K	151831152	Odstránenie paženia a rozopretie stien rýh š. do 2 m, hl. do 6 m pažiacimi boxami STANDARD 3x2,25m (obojsstranné) v hornine stredne tlačivej	m2	0,001	4,69	0,00
11	K	162501112	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	0,002	5,34	0,01
12	K	167101102	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	0,002	1,65	0,00
13	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	0,002	0,66	0,00
14	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	0,000	1,79	0,00
15	K	174101003	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	0,000	2,41	0,00
16	M	5833725900	Štrkopiesok 0-63 n	t	0,000	11,69	0,00
17	M	5833716100	Štrkopiesok 0-22 b	t	0,005	11,68	0,06
18	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	0,000	11,69	0,00

D 4 Vodorovné konštrukcie

0,04

19	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,001	35,13	0,04
----	---	-----------	--	----	-------	-------	------

D 5 Komunikácie

53 078,53

20	K	564751111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhrutn. hr. 150 mm	m2	884,200	6,46	5 711,93
21	K	567145115	Podklad z prostého betónu tr. C 12/15 hr.250 mm	m2	884,200	20,78	18 373,68
22	K	573191111	Náter infiltračný kationaktívnu emulziu v množstve 1, 00 kg/m2	m2	884,200	0,73	645,47
23	K	577153113	Betón asfaltový modifik. MOASom po zhrutnení l.tr. strednozrný AC 11 (ABS) alebo hrubozrný (ABH) hr. 90mm	m2	884,200	32,06	28 347,45

D 8 Rúrové vedenie

0,00

24	K	871251121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 110 mm	m	0,000	2,98	0,00
25	M	2861129800	HDPE rúra tlaková pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 110 x 6,6 x L	m	0,000	6,06	0,00
26	M	2861602501	Elektrovarovky FRIALEN presuvná objímka am pe 100 sdr 17 dn 110 obj.č. 680001	ks	0,000	21,65	0,00
27	K	230204193	Montáž nákrúžku EFL integrovaného lemového PE 100 SDR 11 D 110	ks	0,000	7,11	0,00
28	M	2861673300	Elektrovarovky FRIALEN lemový nákrúžok integr s prírubou EFL PE 100 SDR 11 DN 110	ks	0,000	10,43	0,00
29	K	892271111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	0,000	0,80	0,00
30	K	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	0,000	168,68	0,00
31	K	899721111	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	0,000	1,18	0,00
32	K	899801113	Recyklácia stavebnej sute	t	0,000	5,66	0,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 955,71

33	K	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	645,350	4,58	2 955,70
34	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	0,000	1,47	0,00
35	K	979082219	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	0,020	0,31	0,01
36	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	0,000	3,86	0,00

D 99 Presun hmôt HSV

0,02

37	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	0,000	1,80	0,00
38	K	998225194	Priplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	0,000	1,00	0,00
39	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	0,002	11,79	0,02

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ

Stavba:

KANALIZÁCIA VYDRANY - VEĽKÉ BLAHOVO

Objekt:

A - VYDRANY

Časť:

A-04 - Ostatné náklady

JKSO:

Miesto: Vydrany / Veľké Blahovo

Objednávateľ:

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

Zhotoviteľ:

AVA-stav, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. BOTTLIK

Poznámka:

KS:

Dátum: 22.06.2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

51 808,37

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	51 808,37	20,00%	10 361,67

Cena s DPH

v EUR

62 170,04

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ

Stavba:

KANALIZÁCIA VYDRANY - VEĽKÉ BLAHOVO

Objekt:

A - VYDRANY

Časť:

A-04 - Ostatné náklady

Miesto:

Vydrany / Veľké Blahovo

Dátum:

22.06.2021

Objednávateľ:

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

Projektant:

Spracovateľ: Ing. BOTTLIK

Zhotoviteľ:

AVA-stav, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

51 808,37

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

51 808,37

VRN03 - Geodetické práce

22 356,89

VRN04 - Projektové práce

29 451,48

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ

Stavba:

KANALIZÁCIA VYDRANY - VEĽKÉ BLAHOVO

Objekt:

A - VYDRANY

Časť:

A-04 - Ostatné náklady

Miesto:

Vydrany / Veľké Blahovo

Dátum: 22.06.2021

Objednávateľ:

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

Projektant:

Zhotoviteľ:

AVA-stav, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. BOTTLIK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							51 808,37
D	VRN		Vedľajšie rozpočtové náklady				51 808,37
D	VRN03		Geodetické práce				22 356,89
1	K	000300014	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou zameranie existujúceho objektu	eur	0,000	7 750,39	0,00
2	K	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	eur	0,000	9 538,94	0,00
3	K	000300031	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	22 356,89	22 356,89
D	VRN04		Projektové práce				29 451,48
4	K	000400021	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie	eur	0,000	22 654,98	0,00
5	K	000400022	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	0,800	16 693,15	13 354,52
6	K	000400024	Projektové práce - projekt dopravného značenia vrátane vybavenia povolení na zvláštne užívanie ciest a verejných priestranstiev	eur	0,000	26 232,09	0,00
7	K	000400025	Projektové práce - plán organizácie výstavby	eur	0,000	13 116,04	0,00
8	K	000400026	Projektové práce - vypracovanie manipulačného a prevádzkového poriadku	eur	1,000	16 096,96	16 096,96

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ

Stavba:

KANALIZÁCIA VYDRANY - VEĽKÉ BLAHOVO

Objekt:

B - VEĽKÉ BLAHOVO

Časť:

B-01 - Kanalizačné čerpace stanice

JKSO:

Miesto: Vydrany / Veľké Blahovo

KS:

Dátum: 22.06.2021

Objednávateľ:

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

AVA-stav, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. BOTTLIK

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

324 509,64

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	324 509,64	20,00%	64 901,93

Cena s DPH

v EUR

389 411,57

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ

Stavba: KANALIZÁCIA VYDRANY - VEĽKÉ BLAHOVO

Objekt: B - VEĽKÉ BLAHOVO

Časť: **B-01 - Kanalizačné čerpace stanice**

Miesto: Vydrany / Veľké Blahovo

Dátum: 22.06.2021

Objednávateľ: Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

Projektant:

Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. BOTTLIK

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

324 509,64

HSV - Práce a dodávky HSV	28 043,64
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	3 692,57
8 - Rúrové vedenie	11 767,52
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	12 583,55
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	44 785,56
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	42 068,50
783 - Dokončovacie práce - nátery	2 717,06
M - Práce a dodávky M	251 680,44
21-M - Elektromontáže	20 633,93
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení	76 582,66
23-M - Montáže potrubia	30 117,76
35-M - Montáž čerpadiel, kompr. a vodoh. zar.	124 346,09

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ

Stavba: KANALIZÁCIA VYDRANY - VEĽKÉ BLAHOVO

Objekt: B - VEĽKÉ BLAHOVO

Časť: B-01 - Kanalizačné čerpace stanice

Miesto: Vydrany / Veľké Blahovo
 Objednávateľ: Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo
 Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.

Dátum: 22.06.2021
 Projektant:
 Spracovateľ: Ing. BOTTLIK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

324 509,64

D HSV Práce a dodávky HSV **28 043,64**

D 1 Zemné práce **0,00**

1	K	115001101	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	0,000	9,15	0,00
2	K	115101201	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	0,000	4,64	0,00
3	K	133201101	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	0,000	33,68	0,00
4	K	133201109	Hĺbenie šachtí zapažených i nezapažených. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	0,000	4,64	0,00
5	K	162601101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 4000 m	m3	0,000	4,47	0,00
6	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 do 100 m3	m3	0,000	5,41	0,00
7	K	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	0,000	1,09	0,00
8	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	0,000	1,79	0,00

D 2 Zakladanie **0,00**

9	K	243311112	Výplň na dne vodárenskej studne z betónu vodostavebného tr. V4-C 25/30	m3	0,000	110,08	0,00
10	K	278231111	Tehlová podmurovka elektrickej rozvodnej skrine plochy do 2m2	m3	0,000	369,98	0,00

D 4 Vodorovné konštrukcie **3 692,57**

11	K	411321313	Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 16/20	m3	21,000	116,27	2 441,67
12	K	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	70,000	12,67	886,90
13	K	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	70,000	5,20	364,00

D 8 Rúrové vedenie **11 767,52**

14	K	824621111	Montáž potrubia z rúr železobetónových v sklone do 20 % tesnených gumovým krúžkom DN 2200	m	0,000	321,47	0,00
15	M	5922270600	Rúra železobetónová pre splaškové odpadné vody T7B-Q 220/200	ks	0,000	1 958,46	0,00
16	K	857242121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	10,000	24,62	246,20
17	M	5525568000	Koleno liatinové prírubové D 80mm	ks	10,000	44,80	448,00
18	K	857244121	Montáž liatin. tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	5,000	29,18	145,90
19	M	5525531000	Tvarovka liatinová prírubová s prírubovou odbočkou D 80/80	ks	5,000	55,19	275,95
20	K	857262121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	14,000	26,71	373,94
21	M	5525568200	Koleno liatinové prírubové D 100 mm	ks	4,000	87,13	348,52
22	M	5525216200	Rúra liatinová tlaková prírubová D 100 dĺžky 1000 mm	ks	5,000	114,79	573,95
23	M	5525564000	Prechod liatinový prírubový D 100/80 mm	ks	5,000	50,58	252,90
24	K	857264121	Montáž liatin. tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	2,000	32,04	64,08
25	M	5525531600	Tvarovka liatinová prírubová s prírubovou odbočkou D 100/100	ks	2,000	113,95	227,90
26	K	857312121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 150	ks	4,000	36,81	147,24
27	M	5525226400	Rúra liatinová tlaková prírubová D 150 dĺžky 1000 mm	ks	2,000	79,46	158,92
28	M	5525582000	Prechod liatinový prírubový D 150/100 mm	ks	2,000	56,03	112,06
29	K	891241221	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 80	ks	10,000	18,03	180,30
30	M	4222370600	Posúvač S 15-111-610 P 3, PN 10, D 80 mm	ks	10,000	111,59	1 115,90
31	K	891244121	Montáž vodovodného kompenzátora upchávkového a gumového alebo montážnej vložky DN 80	ks	10,000	15,39	153,90
32	M	4227383600	Montážna vložka M 10-010-616 P2, PN 16, D 80 mm	ks	10,000	179,43	1 794,30
33	K	891245321	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, spätná klapka DN 80	ks	10,000	14,15	141,50
34	M	4228350600	Klapka spätná L 10-117-616 P1, D 80 mm	ks	10,000	220,35	2 203,50
35	K	891261221	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 100	ks	4,000	25,19	100,76
36	M	4222370900	Posúvač S 15-111-610 P 3, PN 10, D 100 mm	ks	4,000	193,99	775,96
37	K	891264121	Montáž vodovodného kompenzátora upchávkového a gumového alebo montážnej vložky DN 100	ks	4,000	22,71	90,84
38	M	4227383900	Kompenzátor M 10-010-616 P2, PN 16, D 100 mm	ks	4,000	294,97	1 179,88
39	K	891265321	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, spätná klapka DN 100	ks	4,000	20,09	80,36
40	M	4228358900	Klapka spätná L 10-117-616 P2, D 100 mm	ks	4,000	143,69	574,76
41	K	893342111	Šachta armaturna zo železobetónu so stropom zo železobetónu, pôdorysnej plochy nad 3,50 do 4,50 m2	ks	0,000	3 694,93	0,00
42	K	899101111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	0,000	10,68	0,00
43	M	5524214200	Poklop T-600P	ks	0,000	115,42	0,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie **12 583,55**

44	K	933901111	Skúšky vodotesnosti betónovej nádrže akéhokoľvek druhu a tvaru, s obsahom do 1000 m3	m3	0,000	1,86	0,00
45	M	0821111000	Voda pitná pre obyvateľstvo	m3	0,000	1,20	0,00
46	K	936311111	Zabet. potrub. ulož. v otvor. v dne, v stenách nádrží z bet.V8TO-C16/20 s pl. otvoru do 0,25 m2	m3	4,060	821,67	3 335,98
47	K	952903112	Vyčistenie objektov pri svetlej výške priestoru do 3, 5 m čistiarň odpadových vôd, nádrží, kanálov				62,51
48	K	952903119	Priplatok k cene za vyčistenie priestoru akéhokoľvek v. nad 3, 5 m				27,66
49	K	971056009	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 100 mm do stien - železobetónových -0,00019t				1 718,40
50	K	971056013	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 140 mm do stien - železobetónových -0,00037t				1 294,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
51	K	971056023	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 400 mm do stien - železobetónových -0,00301t	cm	164,000	20,03	3 284,92
52	K	972056010	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 110 mm do stropov - železobetónových -0,00023t	cm	220,000	13,00	2 860,00
D 99 Presun hmôt HSV							0,00
53	K	998254011	Presun hmôt pre studne a zachytávanie vody z bet. prostého, želez. alebo montované z dielcov do 50 m	t	0,000	8,04	0,00
54	K	998254096	Prípl. za zväčšený presun do 5000m	t	0,000	2,99	0,00
D PSV Práca a dodávky PSV							44 785,56
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							42 068,50
55	K	767671000	Montáž oddelovacej mreže na vtokové potrubie DN 300	ks	7,000	149,05	1 043,35
56	M	5534667500	Mreža z nerezú na vtokové potrubie DN 300	ks	7,000	1 810,01	12 670,07
57	K	767671012	Montáž stropu čerpacej stanice 3000 x 3000 mm	ks	7,000	177,07	1 239,49
58	M	5534667800	Strop kanalizačnej čerpacej stanice 3000 x 3000 mm	ks	0,000	1 973,37	0,00
59	M	5534667000	Rebrík z nerezového materiálu dl. 2,0 m	ks	7,000	596,18	4 173,26
60	M	5534667001	Rebrík z nerezového materiálu dl. 5,5 m	ks	7,000	1 639,51	11 476,57
61	K	767833100	Montáž rebríkov do muriva s bočnicami z profilovej ocele, z rúrok alebo z tenkostenných profilov	m	52,500	31,76	1 667,40
62	K	767910001	Montáž oplotenia - oceľový stĺpik s výškou do 2,0 m	ks	35,000	37,38	1 308,30
63	M	1411536400	Rúrka hladká kruhová bežná bezšvová ozn. STN 11 353.0. vonkajší priemer D 51 mm, hrúbka steny 3,2mm	m	70,000	11,14	779,80
64	K	767910002	Montáž oplotenia - oceľový stĺpik so vzperou s výškou do 2,0 m	ks	29,000	37,38	1 084,02
65	M	1411536400	Rúrka hladká kruhová bežná bezšvová ozn. STN 11 353.0. vonkajší priemer D 51 mm, hrúbka steny 3,2mm	m	162,000	11,14	1 804,68
66	K	767911130	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 do 2,0 m	m	106,000	6,56	695,36
67	M	3133103100	RETIC pletivo UNITA FORTE (zelená) poplastovaný na pozinkovanej oceli. veľkosť oka/priemer drôtu/výška roly/dĺžka roly 50,8/2,50/2,00/25	ks	6,000	196,74	1 180,44
68	K	767920210	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivu do 2 m2	ks	6,000	43,82	262,92
69	M	5534462500	Vráta oceľové 12 90x210	ks	6,000	447,14	2 682,84
D 783 Dokončovacie práce - nátery							2 717,06
70	K	783174531	Nátery oceľ.konštr. polyuretánové farby šedej ľahkých "C", veľmi ľahkých "CC" dvojnás. 3x s email.	m2	88,880	25,09	2 230,00
71	K	783174537	Nátery oceľ.konštr. polyuretánové farby šedej ľahkých "C" alebo veľmi ľahkých "CC" základny	m2	88,880	5,48	487,06
D M Práca a dodávky M							251 680,44
D 21-M Elektromontáže							20 633,93
72	K	210040512	Ukončenie vodičov do 2,5 mm2	ks	60,000	4,57	274,20
73	K	210172208	Montáž poistnej skrine na stĺp	ks	7,000	8,55	59,85
74	K	210190121	Montáž rozvádzača do váhy 50 kg	ks	7,000	30,42	212,94
75	K	210230023	Ukončenie kábla do 1 x 16 mm2	ks	7,000	36,92	258,44
76	M	3410350094	Kábel CYKY 4x6	m	320,000	3,56	1 139,20
77	M	3410350065	NAYY 4x16 RE Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN	m	320,000	3,47	1 110,40
78	M	3450706800	I-Rúrka FXPS 32 čierna	m	48,000	2,79	133,92
79	M	1411105100	Rúrka hladká kruhová bezošvová D 38 mm, hrúbka steny 4,0mm ozn. 11 353.0.	m	48,000	7,26	348,48
80	M	3544224200	Územňovací vodič lano FeZn ocelové žiarovo zinkované prierez 35mm2	kg	70,000	5,72	400,40
81	M	3450668030	Svorka pristrojová SP1	ks	70,000	1,06	74,20
82	M	3544231850	Označovací štítok	ks	70,000	1,66	116,20
83	M	2830010630	Výstražná fólia červená	m	320,000	0,30	96,00
84	M	2861381300	Káblové chráničky - HOPE rúrky 50x4,6mm NAV	m	70,000	3,74	261,80
85	M	3570316300	Skríňa poistková PHOO 40 A	ks	10,000	145,87	1 458,70
86	K	460200263	Hĺbenie káblovej rhyhy 50 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemi triedy 3	m	320,000	7,49	2 396,80
87	K	460300201	Preťahovanie otvorov strojovo do D 150 mm so zatiahnutím chráničky, bez výkopu,zásypu a bez šácht,pe	m	36,000	37,87	1 363,32
88	M	1412539100	Rúrka hladká kruhová bezošvová D 89 mm, hrúbka steny 3,6mm ozn. 11 353.0.	m	36,000	17,53	631,08
89	K	460560263	Ruční zásep nezap. káblovej rhyhy so zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemi tr. 3	m	320,000	3,49	1 116,80
90	K	R položka 1	Revízne správy el. zariadení	ks	7,000	715,42	5 007,94
91	K	R položka	Podružný materiál	ks	7,000	596,18	4 173,26
D 22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení							76 582,66
92	K	220430046	Montáž zariadení ASRTP	ks	7,000	10 940,38	76 582,66
D 23-M Montáže potrubia							30 117,76
93	K	230011040	Montáž nerezového potrubia DN 56 x 3 mm	m	168,000	7,40	1 243,20
94	M	1414112600	Rúrka nerezová DN 56 x 3,0 mm	m	168,000	33,37	5 606,16
95	K	230011057	Montáž nerezového potrubia DN 89 x 3,0 mm	m	112,000	9,73	1 089,76
96	M	1414112800	Rúrka nerezová DN 89x3,0 mm	m	112,000	71,22	7 976,64
97	K	230011067	Montáž nerezového potrubia DN 109 x 3	m	44,000	11,97	526,68
98	M	1414112900	Rúrka nerezová DN 109x3,0 mm	m	44,000	79,14	3 482,16
99	K	230022057	Montáž rúrových dielov privarovacích DN 89 x 3,00 mm	ks	20,000	20,70	414,00
100	M	3163052900	Oblúk A-3D 90 ° nerezový DN 89x3,00 mm	ks	20,000	90,57	1 811,40
101	K	230022067	Montáž rúrových dielov privarovacích DN 109 x 3,00 mm	ks	8,000	22,70	181,60
102	M	3163053200	Oblúk A-3D nerezový DN 109x3,00 mm	ks	8,000	124,13	993,04
103	K	230032029	Montáž prírubových spojov do PN 16 DN 80	spoj	20,000	3,16	63,20
104	M	3194620900	Príruba privarovacia plochá nerezová PN 1,6 Mpa 11375 DN 80	ks	20,000	231,54	4 630,80
105	K	230032030	Montáž prírubových spojov do PN 16 DN 100				40,96
106	M	3194621000	Príruba privarovacia plochá PN 1,6 Mpa 11375 DN100				2 058,16
D 35-M Montáž čerpadiel, kompr. a vodoh. zar.							124 346,09
107	K	350160001	Montáž ponomého kalového čerpadla značky KONTROLL				5 842,62
108	M	4260550004	Čerpadlo kalové ponomé KONTROLL AKC - - komplet				18 100,14

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
109	M	4260550024	Čerpadlo kalové ponorné KONTROLL KD-..... - komplet	ks	5,000	6 689,18	33 445,90
110	M	4260550005	Čerpadlo kalové ponorné KONTROLL AKC-..... - komplet	ks	2,000	8 263,11	16 526,22
111	M	4260550006	Čerpadlo kalové ponorné KONTROLL AKC-..... - komplet	ks	1,000	8 131,95	8 131,95
112	M	4260550007	Čerpadlo kalové ponorné KONTROLL AKC-..... - komplet	ks	3,000	8 131,95	24 395,85
113	M	4260550025	Čerpadlo kalové ponorné KONTROLL KD-..... - komplet	ks	1,000	6 492,45	6 492,45
114	M	4260550026	Čerpadlo kalové ponorné KONTROLL KD-..... - komplet	ks	2,000	5 705,48	11 410,96

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ

Stavba:
KANALIZÁCIA VYDRANY - VEĽKÉ BLAHOVO
Objekt:
B - VEĽKÉ BLAHOVO
Časť:

B-03 - Kanalizačné výtlačné potrubia

JKSO:
Miesto: Vydrany / Veľké Blahovo

KS:
Dátum: 22.06.2021

Objednávateľ:
Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
AVA-stav, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. BOTTLIK


IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				47 155,66
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	47 155,66	20,00%	9 431,13

Cena s DPH	v EUR	56 586,79
-------------------	--------------	------------------



SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ

Stavba:

KANALIZÁCIA VYDRANY - VEĽKÉ BLAHOVO

Objekt:

B - VEĽKÉ BLAHOVO

Časť:

B-03 - Kanalizačné výtlačné potrubia

Miesto:

Vydrany / Veľké Blahovo

Dátum: 22.06.2021

Objednávateľ:

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

Projektant:

Zhotoviteľ:

AVA-stav, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. BOTTLIK

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

47 155,66

HSV - Práce a dodávky HSV	46 442,78
1 - Zemné práce	14 605,34
4 - Vodorovné konštrukcie	56,21
5 - Komunikácie	14 409,89
8 - Rúrové vedenie	797,07
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	16 546,01
99 - Presun hmôt HSV	28,26
M - Práce a dodávky M	712,88
23-M - Montáže potrubia	712,88

Zdru

IC

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ

Stavba: KANALIZÁCIA VYDRANY - VEĽKÉ BLAHOVO

Objekt: B - VEĽKÉ BLAHOVO

Časť: B-03 - Kanalizačné výtlačné potrubia

Miesto: Vydrany / Veľké Blahovo

Objednávateľ: Zdrúženie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo
Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.

Dátum: 22.06.2021

Projektant:
Spracovateľ: Ing. BOTTLIK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

47 155,66

D HSV Práce a dodávky HSV

46 442,78

D 1 Zemné práce

14 605,34

1	K	113107243	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m ² , hr.nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m ²	231,147	2,54	587,11
2	K	113307232	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,50000t	m ²	231,147	4,86	1 123,37
3	K	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	2,446	11,69	28,59
4	K	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	4,279	9,34	39,97
5	K	120001101	Priplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m ³	2,140	11,40	24,40
6	K	130201001	Výkop jamy a rýhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m ³	2,140	29,37	62,85
7	K	132201203	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m ³	m ³	15,600	9,10	141,96
8	K	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Priplatok k cenám za lepiť horniny 3	m ³	7,801	1,14	8,89
9	K	141701102	Pretlačenie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru nad 200 do 500 mm	m	19,000	481,20	9 142,80
10	M	1422129100	Rúrka hladká kruhová bežná bezšvová ozn. STN 11 353.0, vonkajší priemer D 219 mm hrúbka 6,3 mm	m	0,000	40,72	0,00
11	M	1423111100	Rúrka hladká kruhová bežná bezšvová ozn. STN 11 353.0, vonkajší priemer D 324 mm hrúbka 8,0 mm	m	15,400	91,30	1 406,02
12	K	151831052	Zriadenie paženia a rozopretie stien rýh š. do 2 m, hl. do 6 m pažiacimi boxami STANDARD 3x2,25m (obojsstranné) v hornine stredne tlačivej	m ²	159,055	4,72	750,74
13	K	151831152	Odstránenie paženia a rozopretie stien rýh š. do 2 m, hl. do 6 m pažiacimi boxami STANDARD 3x2,25m (obojsstranné) v hornine stredne tlačivej	m ²	159,055	4,69	745,97
14	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	15,600	2,21	34,48
15	K	167101102	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m ³	m ³	15,600	1,65	25,74
16	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m ³	m ³	15,600	0,66	10,30
17	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	0,000	1,79	0,00
18	M	5833725900	Štrkopiesok 0-63 n	t	20,160	11,69	235,67
19	M	5833716100	Štrkopiesok 0-22 b	t	11,520	11,69	134,67
20	K	174101003	Zásyp sypaninou so zhrnutím jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m ³	m ³	11,200	2,41	26,99
21	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m ³	6,400	11,69	74,82

D 4 Vodorovné konštrukcie

56,21

22	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m ³	1,600	35,13	56,21
----	---	-----------	--	----------------	-------	-------	-------

D 5 Komunikácie

14 409,89

23	K	564751111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhrnutím hr.150 mm	m ²	240,205	6,46	1 551,72
24	K	567145115	Podklad z prostého betónu tr. C 12/15 hr.250 mm	m ²	240,205	20,78	4 991,46
25	K	573191111	Náter infiltračný kationaktívnomu emulziou v množstve 1,00 kg/m ²	m ²	240,205	0,73	175,35
26	K	577153113	Betón asfaltový modifik. MOASom po zhrnutí l.tr. strednozrný AC 11 (ABS) alebo hrubozrný (ABH) hr. 90mm	m ²	240,205	32,02	7 691,36

D 8 Rúrové vedenie

797,07

27	K	871241121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 90 mm	m	0,000	2,98	0,00
28	M	2861129700	HDPE rúra tlaková pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 90 x 5,4 x L	m	0,000	5,43	0,00
29	K	871251121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 110 mm	m	0,000	2,98	0,00
30	M	2861129800	HDPE rúra tlaková pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 110 x 6,6 x L	m	0,000	6,06	0,00
31	K	871311121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 160 mm	m	0,000	2,98	0,00
32	M	2861130100	HDPE rúra tlaková pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 160 x 9,5 x L	m	0,000	12,84	0,00
33	K	891241111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	1,000	26,73	26,73
34	M	4222370600	Posúvač S 15-111-610 P 3, PN 10, D 80 mm	ks	1,000	111,59	111,59
35	K	891247111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	1,000	12,22	12,22
36	M	4227371030	Hydrant podzemný PN 10 DN 80/1250	ks	1,000	265,21	265,21
37	M	4229123000	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 80 mm	ks	1,000	24,53	24,53
38	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	0,000	0,79	0,00
39	K	892271111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	0,000	0,80	0,00
40	K	892351111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	m	288,800	1,04	300,35
41	K	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	0,000	168,68	0,00
42	K	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	0,000	24,94	0,00
43	M	5524218100	Poklop posúvačový, voda, plyn	ks	0,000	18,68	0,00
44	K	899401113	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	0,000	49,79	0,00
45	M	5524218300	Poklop hydrantový	ks	0,000	43,94	0,00
46	K	899713111	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceťovom alebo betónovom	ks	3,000	8,87	26,61
47	K	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	20,000	1,18	23,60
48	K	899801113	Recyklácia stavebnej sute	t			6,23

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

6 546,01

49	K	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m			6,722,93
50	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t			2 098,83

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
51	K	979082219	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	7 138,867	0,31	2 213,05
52	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1 427,773	3,86	5 511,20
D 99 Presun hmôt HSV							28,26
53	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1,000	1,80	1,80
54	K	998225194	Priplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	2,000	1,00	2,00
55	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	2,075	11,79	24,46
D M Práce a dodávky M							712,88
D 23-M Montáže potrubia							712,88
56	K	230203057	Montáž objímky MB so zádržkou PE 100 SDR 11 D 90	ks	0,000	9,42	0,00
57	M	2861699908	Elektrovarovky FRIALEN objímka so zádržkou mb pe 100 sdr 11 dn 90 obj.č. 612687	ks	0,000	11,88	0,00
58	K	230203058	Montáž objímky MB so zádržkou PE 100 SDR 11 D 110	ks	10,000	10,36	103,60
59	M	2861699910	Elektrovarovky FRIALEN objímka so zádržkou mb pe 100 sdr 11 dn 110 obj.č. 612688	ks	10,000	14,47	144,70
60	K	230203061	Montáž objímky MB so zádržkou PE 100 SDR 11 D 160	ks	0,000	15,68	0,00
61	M	2861699913	Elektrovarovky FRIALEN objímka so zádržkou mb pe 100 sdr 11 dn 160 obj.č. 612691	ks	0,000	26,27	0,00
62	K	230203146	Montáž redukcie MR elektrovarovkovej PE 100 SDR 11 D 160/90	ks	0,000	14,13	0,00
63	M	2861614600	Elektrovarovky FRIALEN redukcia MR PE 100 SDR 11 DN 160/90	ks	0,000	53,29	0,00
64	K	230203152	Montáž kolena W30 st.,elektrovarovkového PE 100 SDR 11 D 110	ks	0,000	11,33	0,00
65	M	2861615200	Elektrovarovky FRIALEN koleno 30° elektrovarovkové W 30° PE 100 SDR 11 DN 110	ks	0,000	47,53	0,00
66	K	230203154	Montáž kolena W30 st.,elektrovarovkového PE 100 SDR 11 D 160	ks	0,000	15,49	0,00
67	M	2861615400	Elektrovarovky FRIALEN koleno 30° elektrovarovkové W 30° PE 100 SDR 11 DN 160	ks	0,000	123,53	0,00
68	K	230203167	Montáž kolena W45 st.,elektrovarovkového PE 100 SDR 11 D 110	ks	0,000	11,59	0,00
69	M	2861616700	Elektrovarovky FRIALEN koleno 45° elektrovarovkové W 45° PE 100 SDR 11 DN 110	ks	0,000	55,74	0,00
70	K	230203169	Montáž kolena W45 st.,elektrovarovkového PE 100 SDR 11 D 160	ks	0,000	15,75	0,00
71	M	2861616900	Elektrovarovky FRIALEN koleno 45° elektrovarovkové W 45° PE 100 SDR 11 DN 160	ks	0,000	153,03	0,00
72	K	230203188	Montáž kolena W90 st.,elektrovarovkového PE 100 SDR 11 D 110	ks	0,000	11,05	0,00
73	M	2861618800	Elektrovarovky FRIALEN koleno 90° W 90° PE 100 SDR 11 DN 110	ks	0,000	55,77	0,00
74	K	230203190	Montáž kolena W90 st.,elektrovarovkového PE 100 SDR 11 D 160	ks	2,000	11,72	23,44
75	M	2861619000	Elektrovarovky FRIALEN koleno 90° elektrovarovkové W 90° PE 100 SDR 11 DN 160	ks	2,000	123,50	247,00
76	K	230203213	Montáž kusa T PE 100 SDR 11 D 110	ks	0,000	16,11	0,00
77	M	2861621300	Elektrovarovky FRIALEN T-kus PE 100 SDR 11 DN 110	ks	0,000	61,72	0,00
78	K	230203215	Montáž kusa T PE 100 SDR 11 D 160	ks	0,000	22,18	0,00
79	M	2861672300	Elektrovarovky FRIALEN T-kus prírubový FLT PE 100 SDR 11 D/DN 160/80	ks	0,000	302,98	0,00
80	K	230204193	Montáž nákrúžku EFL integrovaného lemového PE 100 SDR 11 D 110	ks	9,000	6,72	60,48
81	M	2861673200	Elektrovarovky FRIALEN lemový nákrúžok integr s prírubou EFL PE 100 SDR 11 DN 90	ks	4,000	8,50	34,00
82	M	2861673300	Elektrovarovky FRIALEN lemový nákrúžok integr s prírubou EFL PE 100 SDR 11 DN 110	ks	4,000	10,43	41,72
83	K	230204195	Montáž nákrúžku EFL integrovaného lemového PE 100 SDR 11 D 160	ks	2,000	10,15	20,30
84	M	2861673500	Elektrovarovky FRIALEN lemový nákrúžok integr s prírubou EFL PE 100 SDR 11 DN 160	ks	2,000	18,82	37,64

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ

Stavba:

KANALIZÁCIA VYDRANY - VEĽKÉ BLAHOVO

Objekt:

B - VEĽKÉ BLAHOVO

Časť:

B-02 - Kanalizačné stoky a odbočky

JKSO:

Miesto: Vydrany / Veľké Blahovo

KS:

Dátum: 22.06.2021

Objednávateľ:

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

AVA-stav, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. BOTTLIK

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

540 337,43

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	540 337,43	20,00%	108 067,49

Cena s DPH

v EUR

648 404,92

Zdru

IČO

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ

Stavba: KANALIZÁCIA VYDRANY - VEĽKÉ BLAHOVO

Objekt: B - VEĽKÉ BLAHOVO

Časť: **B-02 - Kanalizačné stoky a odbočky**

Miesto: Vydrany / Veľké Blahovo

Dátum: 22.06.2021

Objednávateľ: Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

Projektant:

Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. BOTTLIK

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

540 337,43

HSV - Práce a dodávky HSV	540 337,43
1 - Zemné práce	3 322,70
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	6 477,19
4 - Vodorovné konštrukcie	82,06
5 - Komunikácie	528 451,60
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00
8 - Rúrové vedenie	2 003,88
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ

Stavba: KANALIZÁCIA VYDRANY - VEĽKÉ BLAHOVO

Objekt: B - VEĽKÉ BLAHOVO

Časť: **B-02 - Kanalizačné stoky a odbočky**

Miesto: Vydrany / Veľké Blahovo
 Objednávateľ: Zdrúženie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo
 Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.

Dátum: 22.06.2021
 Projektant:
 Spracovateľ: Ing. BOTTLIK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							540 337,43
D HSV Práce a dodávky HSV							540 337,43
D 1 Zemné práce							3 322,70
1	K	113107243	Odstánenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr.nad 100 do 150 mm, -0.31600t	m2	0,000	2,54	0,00
2	K	113307232	Odstánenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0.50000t	m2	0,000	4,86	0,00
3	K	115001101	Ovedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	10,582	9,15	96,83
4	K	115101202	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 500 l do 1000 l	hod	34,095	5,53	188,55
5	K	115101302	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 500 do 1000 l	deň	1,527	5,16	7,88
6	K	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	4,222	11,69	49,36
7	K	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	4,602	9,34	42,98
8	K	120001101	Priplatok k cenám výkopov za sfaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	1,527	11,40	17,41
9	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	1,527	29,37	44,85
10	K	132201204	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 10000m3	m3	8,400	3,86	32,42
11	K	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	4,200	1,14	4,79
12	K	141701102	Pretlačenie rúry v hornine tr. 1-4 v hĺbky do 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru nad 200 do 500 mm	m	0,000	481,28	0,00
13	M	1433312000	Rúrka oceľová pozdĺžna alebo spirálovite zvaraná hladká ozn. STN 11 373.0 podľa EN S235JRG1 D 426 mm hrúbka 9 mm	m	0,000	87,96	0,00
14	K	141721117	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretlač. PE rúr. hĺbky do 6m, vonk. priem. cez 225 do 315mm	m	0,000	108,36	0,00
15	K	151831052	Zriadenie paženia a rozopretie stien rýh š. do 2 m, hl. do 6 m pažiacimi boxami STANDARD 3x2,25m (obojsstranné) v hornine stredne tlačivej	m2	20,005	4,72	94,42
16	K	151831053	Zriadenie paženia a rozopretie stien rýh š. do 2 m, hl. do 6 m pažiacimi boxami STANDARD 3x2,25m (obojsstranné) v hornine silno tlačivej	m2	0,000	6,72	0,00
17	K	151831152	Odstánenie paženia a rozopretie stien rýh š. do 2 m, hl. do 6 m pažiacimi boxami STANDARD 3x2,25m (obojsstranné) v hornine stredne tlačivej	m2	20,005	4,69	93,82
18	K	151831153	Odstánenie paženia a rozopretie stien rýh š. do 2 m, hl. do 6 m pažiacimi boxami STANDARD 3x2,25m (obojsstranné) v hornine silno tlačivej	m2	0,000	6,05	0,00
19	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopkupo spevnenej ceste, z horniny tr.1-4 do 3000 m	m3	8,400	2,21	18,56
20	K	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	8,400	1,65	13,86
21	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	8,400	0,66	5,54
22	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1 265,370	1,79	2 265,01
23	K	174101003	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	21,079	2,41	50,80
24	M	5833725900	Štrkopiesok 0-63 n	t	1,002	11,69	11,71
25	M	5833716100	Štrkopiesok 0-22 b	t	0,500	11,69	5,85
26	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m3	16,311	16,75	273,21
27	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	10,110	0,48	4,85
D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie							6 477,19
28	K	359901111	Výčistenie stóck akejkoľvek výšky	m	2 998,700	2,16	6 477,19
D 4 Vodorovné konštrukcie							82,06
29	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	2,336	35,13	82,06
30	K	452386111	Vyrovňovací prstenec z prostého betónu tr.C 8/10pod poklopy a mreže, výška do 100 mm	ks	0,000	14,22	0,00
D 5 Komunikácie							528 451,60
31	K	564751111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr 150 mm	m2	8 803,125	6,46	56 868,19
32	K	567145115	Podklad z prostého betónu tr. C 12/15 hr.250 mm	m2	8 803,125	20,78	182 928,94
33	K	573191111	Náter infiltračný kationaktívnu emulziu v množstve 1, 00 kg/m2	m2	8 803,125	0,73	6 426,28
34	K	577153113	Betón asfaltový modifik. MOASom po zhutnení l.tr. strednozrný AC 11 (ABS) alebo hrubozrný (ABH) hr. 90mm	m2	8 803,125	32,06	282 228,19
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							0,00
35	K	617451501	Potery dna šachiet hr. 20 mm, hladené hladidlom oceľovým	m2	0,000	9,26	0,00
D 8 Rúrové vedenie							2 003,88
36	K	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	0,000	4,17	0,00
37	M	2860002500	PVC rúra 160x4,7/5m -hladký kanalizačný systém SN8	ks	19,360	29,64	573,83
38	K	871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	m	0,000	4,17	0,00
39	M	2860002620	PVC rúra 315x9,2/5m -hladký kanalizačný systém SN8	ks	0,000	91,26	0,00
40	K	877313122	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, presuvka DN 150	ks	0,000	4,28	0,00
41	M	2864202050	PVC-U presuvka kanalizačná 150 pre kanalizačné rúry hladké	ks	0,000	1,97	0,00
42	K	877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 150	ks	0,000	4,28	0,00
43	M	2863101700	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 160/45°	ks	0,000	2,20	0,00
44	M	2863101900	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 160/87°	ks	0,000	2,75	0,00
45	M	2862900300	PVC-U zátku 150	ks	0,000	0,00	0,00
46	K	877373123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 300	ks	0,000	0,00	0,00
47	M	2863102610	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 315/15°	ks	0,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
48	M	2863102620	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 315/30*	ks	0,000	16,13	0,00
49	M	2863102630	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 315/45*	ks	0,000	16,99	0,00
50	M	2863102640	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 315/87*	ks	0,000	20,99	0,00
51	M	2862900600	PVC-U zátkka 315	ks	0,000	49,05	0,00
52	K	877373121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 300	ks	0,000	5,97	0,00
53	M	2862104610	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 315/160 45°	ks	0,000	44,73	0,00
54	K	877373122	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, presuvka DN 300	ks	0,000	5,97	0,00
55	M	2864202100	PVC-U presuvka kanalizačná 315x 7.7 pre kanalizačné rúry hladké	ks	0,000	23,08	0,00
56	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	0,000	1,66	0,00
57	K	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	50,000	2,64	132,00
58	K	894411121	Zhotovenie šachty kanalizačnej s obložением dna betónom tr. C 25/30 DN n. 200-300	ks	2,000	411,88	823,76
59	M	5922470180	PREFA BRNO Skruž betónová prechodová TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS	ks	2,000	69,41	138,82
60	M	5922470170	PREFA BRNO Skruž betónová rovná TBS-Q.1 100/100/12 PS	ks	0,000	102,87	0,00
61	M	5922470150	PREFA BRNO Skruž betónová rovná TBS-Q.1 100/25/12 PS	ks	1,000	37,32	37,32
62	M	5922470160	PREFA BRNO Skruž betónová rovná TBS-Q.1 100/50/12 PS	ks	0,000	57,34	0,00
63	K	899103111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	2,000	28,40	56,80
64	M	5524215100	Poklop vstupný-nosnosť 40T D60	ks	2,000	120,67	241,34
65	K	899801113	Recyklácia stavebnej sute	t	0,001	5,66	0,01
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							0,00
66	K	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	0,000	4,58	0,00
67	K	919735123	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm	m	0,000	15,54	0,00
68	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnávaním na vzdialenosť do 1 km	t	0,000	1,47	0,00
69	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	0,000	0,31	0,00
70	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	0,000	3,86	0,00
D 99 Presun hmôt HSV							0,00
71	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	0,000	1,80	0,00
72	K	998225194	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	0,000	1,00	0,00
73	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	0,000	11,79	0,00

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ

Stavba:

KANALIZÁCIA VYDRANY - VEĽKÉ BLAHOVO

Objekt:

B - VEĽKÉ BLAHOVO

Časť:

B-04 - Ostatné náklady

JKSO:

Miesto: Vydrany / Veľké Blahovo

KS:

Dátum: 22.06.2021

Objednávateľ:

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

AVA-stav, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. BOTTLIK

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

47 337,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	47 337,00	20,00%	9 467,40

Cena s DPH

v EUR

56 804,40

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ

Stavba: KANALIZÁCIA VYDRANY - VEĽKÉ BLAHOVO

Objekt: B - VEĽKÉ BLAHOVO

Časť: **B-04 - Ostatné náklady**

Miesto: Vydrany / Veľké Blahovo

Dátum: 22.06.2021

Objednávateľ: Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

Projektant:

Zhotoviteľ: AVA-stav, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. BOTTLIK

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

47 337,00

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

47 337,00

VRN03 - Geodetické práce

17 885,51

VRN04 - Projektové práce

29 451,49

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ

Stavba:

KANALIZÁCIA VYDRANY - VEĽKÉ BLAHOVO

Objekt:

B - VEĽKÉ BLAHOVO

Časť:

B-04 - Ostatné náklady

Miesto:

Vydrany / Veľké Blahovo

Dátum:

22.06.2021

Objednávateľ:

Združenie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo

Projektant:

Spracovateľ: Ing. BOTTLIK

Zhotoviteľ:

AVA-stav, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

47 337,00

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady

47 337,00

D VRN03 Geodetické práce

17 885,51

1	K	000300014	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou zameranie existujúceho objektu	eur	0,000	7 750,39	0,00
2	K	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	eur	0,000	9 538,94	0,00
3	K	000300031	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	0,800	22 356,89	17 885,51

D VRN04 Projektové práce

29 451,49

4	K	000400021	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia) - náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie	eur	0,000	22 654,98	0,00
5	K	000400022	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia) - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	0,800	16 693,15	13 354,52
6	K	000400024	Projektové práce - projekt dopravného značenia vrátane vybavenia povolení na zvláštne užívanie ciest a verejných priestranstiev	eur	0,000	26 232,09	0,00
7	K	000400025	Projektové práce - plán organizácie výstavby	eur	0,000	13 116,04	0,00
8	K	000400026	Projektové práce - vypracovanie manipulačného a prevádzkového poriadku	eur	1,000	16 096,97	16 096,97